

ผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่หล่าย

เมื่อพิจารณาผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำสู่การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่หล่าย ปรากฏว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่หล่าย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่หล่าย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่หล่าย และกลุ่มองค์กรและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่หล่ายมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไข การร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ และทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่หล่ายได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่หล่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการประเมิน ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่	✓	

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการ ติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบการดำเนินงานต่างๆ การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่หล่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการ ดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ และทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไข ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตาม และประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่หล่าย ซึ่งมีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการของเทศบาล ตำบลแม่หล่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลปรากฏ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๓	โครงการที่นำมาจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑. ยุทธศาสตร์ คน ครอบครัว	๑๙	๑๓	๐	๐	๑๓	๑,๘๔๐,๖๐๐	๑,๖๑๔,๕๔๕
๑.๑ แผนงาน การศึกษา	๑๐	๙	๐	๐	๙	๑,๕๘๐,๖๐๐	๑,๓๘๗,๙๕๕
๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข	๘	๓	๐	๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๖,๕๙๐

๑.๓ แผนงาน สังคม สงเคราะห์	๑	๑	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐
<b>๒. ยุทธศาสตร์ ชุมชน สังคม</b>	<b>๓๒</b>	<b>๑๕</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๘๕๕,๐๐๐</b>	<b>๓๙๕,๑๖๔</b>
๒.๑ แผนงาน การรักษา ความสงบภายใน	๘	๔	๐	๐	๔	๓๗๐,๐๐๐	๑๘๘,๘๕๓
๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑๐	๔	๐	๐	๔	๒๓๕,๐๐๐	๘๔,๗๙๙
๒.๓ แผนงาน ส่งเสริม และสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑๔	๗	๐	๐	๗	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๕๑๒
<b>๓. ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ</b>	<b>๔</b>	<b>๑</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>
๓.๑ แผนงาน การเกษตร	๔	๑	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐
<b>๔. ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง พื้นฐาน</b>	<b>๖๓</b>	<b>๓๓</b>	<b>๓</b>	<b>๑๖</b>	<b>๑๔</b>	<b>๑๖,๘๕๘,๒๐๐</b>	<b>๑๕,๓๓๙,๓๔๓</b>
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม							
๔.๑ แผนงาน เคหะและ ชุมชน	๕๙	๓๐	๓	๑๖	๑๑	๑๖,๔๖๔,๒๐๐	๑๔,๙๗๙,๓๔๓
๔.๒ แผนงาน การ พาณิชย์	๔	๓	๐	๐	๓	๓๙๔,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหาร จัดการที่ดี	๑๗	๙	๑	๐	๘	๒๗๘,๐๐๐	๑๒๖,๒๐๑
๕.๑ แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑๗	๙	๑	๐	๘	๒๗๘,๐๐๐	๑๒๖,๒๐๑
๕.๒ แผนงาน งบกลาง	๕	๕	๐	๓	๑	๙,๖๒๔,๐๐๐	๙,๑๙๓,๙๐๐
รวม	๑๔๐	๗๖	๔	๑๙	๕๒	๒๙,๔๗๕,๘๐๐	๒๖,๖๖๙,๑๕๓
ร้อยละ	-	๕๕	-	-	-	-	๙๐

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินการจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบลแม่หล่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๓	โครงการที่นำมาจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
<b>๑. ยุทธศาสตร์ คน ครอบครัว</b>	๑๙	๑๓	๐	๐	๑๓	๑,๘๔๐,๖๐๐	๑,๖๑๔,๕๔๕
๑.๑ แผนงาน การศึกษา	๑๐	๙	๐	๐	๙	๑,๕๘๐,๖๐๐	๑,๓๘๗,๙๕๕
๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข	๘	๓	๐	๐	๓	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๖,๕๙๐
๑.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๑	๑	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐
<b>๒. ยุทธศาสตร์ ชุมชน สังคม</b>	๓๒	๑๕	๐	๐	๑๕	๘๕๕,๐๐๐	๓๙๕,๑๖๔
๒.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๘	๔	๐	๐	๔	๓๗๐,๐๐๐	๑๘๘,๘๕๓
๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๔	๐	๐	๔	๒๓๕,๐๐๐	๘๔,๗๙๙
๒.๓ แผนงาน ส่งเสริมและสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	๑๔	๗	๐	๐	๗	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๕๑๒
<b>๓. ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ</b>	๔	๑	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐
๓.๑ แผนงาน การเกษตร	๔	๑	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๓	โครงการที่นำมาจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔. ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๓	๓๓	๓	๑๖	๑๔	๑๖,๘๕๘,๒๐๐	๑๕,๓๓๙,๓๔๓
๔.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน	๕๙	๓๐	๓	๑๖	๑๑	๑๖,๔๖๔,๒๐๐	๑๔,๙๗๙,๓๔๓
๔.๒ แผนงาน การพาณิชย์	๔	๓	๐	๐	๓	๓๙๔,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี	๑๗	๙	๑	๐	๘	๒๗๘,๐๐๐	๑๒๖,๒๐๑
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๗	๙	๑	๐	๘	๒๗๘,๐๐๐	๑๒๖,๒๐๑
๕.๒ แผนงาน งบกลาง	๕	๕	๐	๓	๑	๙,๖๒๔,๐๐๐	๙,๑๙๓,๙๐๐
รวม	๑๔๐	๗๖	๔	๑๙	๕๒	๒๙,๔๗๕,๘๐๐	๒๖,๖๖๙,๑๕๓
<u>ร้อยละ</u>		<u>๕๔</u>					<u>๙๐</u>





ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๖	โครงการรวมพลังคลื่นลูก ใหม่ เยาวชนลด ละ เลิก ยาเสพติด	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือการจัด กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก ยาเสพติด			✓	๒๕,๐๐๐	๑๙,๕๖๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - จัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) - จัดการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๕๕๐,๐๐๐	๔๔๕,๖๘๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๘	โครงการอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (นม)	- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาล - อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนในเขต เทศบาลในการจัดหาอาหารกลางวัน แก่นักเรียน			✓	๓๐๕,๖๐๐	๓๐๕,๒๘๔.๙๘	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
					✓	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๘๐		
๙	โครงการส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ	- จัดกิจกรรมการฝึกการเสริมการ พัฒนา ทักษะด้านอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน			✓	๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๙						๑,๕๘๐,๖๐๐	๑,๓๘๗,๙๕๕		

๑.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพครอบครัว	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ทักษะและความรู้ด้านการป้องกันและ การดูแลรักษาสุขภาพ			✓	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๕๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการส่งเสริมและ คุ้มครองผู้บริโภค	- จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ซึ่ง สัมผัสอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคมีความ ปลอดภัยด้านโภชนาการ			✓	๓๐,๐๐๐	๑๙,๐๕๐	ตำบล แม่หล่าย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- สนับสนุนงบประมาณคณะกรรมการ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบล แม่หล่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท			✓	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ตำบล แม่หล่าย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	๓					๒๔๐,๐๐๐	๒๒๖,๕๙๐		

๑.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	ปรับปรุงบ้านพักผู้สูงอายุ			✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๑						๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์ ชุมชน สังคม

๒.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการวัน อปพร.	- จัดกิจกรรมทบทวนการปฏิบัติและ การช่วยเหลือแก่สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการจัด กิจกรรมสาธารณะประโยชน์			✓	๑๐,๐๐๐		ตำบล แม่หล่าย	สำนักปลัด เทศบาล
๒	โครงการเสริมสร้างความ ปลอดภัยด้านการจราจร	- จัดฝึกอบรม การรณรงค์ และการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (จุดบริการประชาชน) ช่วงเทศกาล สงกรานต์ , ปีใหม่			✓	๓๐,๐๐๐	๘,๘๖๔	ตำบล แม่หล่าย	สำนักปลัด เทศบาล
๓	โครงการอบรมทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			✓	๑๓๐,๐๐๐	๐	ตำบล แม่หล่าย	สำนักปลัด เทศบาล
๔	โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (ใหม่)			✓	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๙๘๙	ตำบล แม่หล่าย	สำนักปลัด เทศบาล
๔						๓๗๐,๐๐๐	๑๘๘,๘๕๓		

๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกาย	- จัดการแข่งขันกีฬาและการจัด กิจกรรมการส่งเสริมการออก กำลังกาย			✓	๘๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานประเพณี ยี่เป็งแม่หล่าย	- จัดงานประเพณีลอยกระทง			✓	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๓๓๙	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๓	โครงการหล่อเทียนและ ถวายเทียนพรรษา	- จัดกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา และการถวายเทียนพรรษา			✓	๒๕,๐๐๐	๓,๑๖๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดงานประเพณี สวดดีสงฆมหาวิรบุรุษ เมืองแพร่	- จัดพิธีทางพุทธศาสนาและพิธีวาง พวงมาลาสวดดีสงฆมหาวิรบุรุษเมือง แพร่			✓	๓๐,๐๐๐		ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๔						๒๓๕,๐๐๐	๘๔,๗๙๙		



ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการ เรียนรู้ การดำเนินชีวิต			✓	๕๐,๐๐๐	๔๓,๖๕๑	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมการดำเนิน ชีวิตตามแนวทาง พระราชดำริปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม หรือการ เรียนรู้เพื่อน้อมนำปรัชญาของ เศรษฐกิจมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน			✓	๓๐,๐๐๐	๒๕,๓๖๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๖	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและการเข้า ค่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สถาบันครอบครัว			✓	๒๕,๐๐๐	๑๐,๗๑๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๗	โครงการอบรมกลุ่มสตรีและ แม่บ้าน	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้ม แข็งของกลุ่มสตรีและแม่บ้าน			✓	๖๐,๐๐๐	๒๓,๙๑๖	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
	๗					๒๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๕๑๒		

๓. ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการส่งเสริมการทำ เกษตรอินทรีย์	- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในการทำเกษตรอินทรีย์			✓	๒๐,๐๐๐	๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๑						๒๐,๐๐๐	๐		



๔. ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนางนวล สมบุตร หมู่ที่ ๕	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.		✓		๙๙,๐๐๐		หมู่ที่ ๕ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายสมัย สุทธิไสย หมู่ที่ ๕	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร		✓		๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐ ก่อกั้นผู้กฟ้น	หมู่ที่ ๕ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ท่อลอดเหลี่ยมถึงที่นา นายวินัย เหมืองจา หมู่ที่ ๓	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร		✓		๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง







ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๓	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ที่นายนางช่วย นิยากุล ถึงที่ นายห้วน หงษ์พิทักษ์ชน หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๑)	- ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง (ภายใน) ๐.๘๐ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร (แบบมีฝาปิด)	✓			๔๓๐,๐๐๐	๐	หมู่ที่ ๘ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ที่นายนายสาธิต เข้มขัน ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔	- ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร (แบบไม่มีฝาปิด)			✓	๔๙๑,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ปู่จำ ถึงที่นายนางดีบ พรหมเมฆ หมู่ที่ ๒	- ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง (ภายใน) ๐.๕๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร		✓		๔๒๗,๒๐๐	๔๒๗,๒๐๐	หมู่ที่ ๒ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บริเวณสันป่าคำ หมู่ที่ ๒	- ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง (ภายใน) ๑.๐๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร		✓		๖๕๓,๐๐๐	๖๕๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง



ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๐	โครงการปรับปรุงท่อรับ - ส่งน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณ ที่นายนายผดุง มั่งกิตะ หมู่ที่ ๕	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๒๘ ท่อน	✓			๙๑,๐๐๐	๐ ยกเลิกโครงการ	หมู่ที่ ๕ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณบ้านนายยุทธนา นามสอน ถึงที่นายนายกันยา หอมดอก หมู่ที่ ๒	- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด แพร่ในการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ บริเวณบ้านนายยุทธนา นามสอน ถึงที่นายนายกันยา หอมดอก หมู่ที่ ๒			✓	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๖๔.๕๐	หมู่ที่ ๒ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอน กรีตเสริมเหล็กบริเวณท่อ ต้นปินถึงที่นายนายสาธิต เข้มขัน หมู่ที่ ๔	<b>ช่วงที่ ๑</b> ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๙.๐๐ ม. (รื้อถนนขนทึง) <b>ช่วงที่ ๓</b> ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร		✓		๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๓	โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแม่หล่าย	๑. ปรับปรุงหลังคาพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง รางรินน้ำฝน ๒. ปรับปรุงฝ้าเพดานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตารางเมตร			✓	๓๗๓,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐		กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติงานงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		✓		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐ (กึ่งงบประมาณ)	ตำบล แม่หล่าย	สำนักปลัด เทศบาล กองช่าง
๒๕	โครงการจัดการขยะชุมชน	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ขยะในครัวเรือนและชุมชน			✓	๕๐,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	ตำบล แม่หล่าย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- จัดกิจกรรมสำรวจและขึ้นทะเบียน รหัสต้นพืชเพื่อการอนุรักษ์			✓	๕๐,๐๐๐	๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๒๗	โครงการส่งเสริมการปลูก ต้นไม้	- จัดหาพันธุ์ไม้ปลูกบริเวณพื้นที่ สาธารณะ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	ตำบล แม่หล่าย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒๘	โครงการส่งเสริมการลดใช้ พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดการใช้ พลังงาน และจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			✓	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๗๘	ตำบล แม่หล่าย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๙	โครงการปรับปรุงลำห้วย ร่องเสี้ยวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๑ (เดิม) หมู่ที่ ๕	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๘๐ ม. มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๕ จุด ๔๔ ท่อน พร้อมขุดลอกลำห้วย ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ยาว ๕๖.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๕๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร		✓			๑๔๗,๐๐๐		กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบล แม่หล่าย	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้		✓		๘,๙๐๔,๐๐๐ (งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๘,๖๘๐,๐๐๐		กองช่าง
	๑) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณนายนายประสิทธิ์ เสนาคำ ถึงที่นายนายสมควร คูหา หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๓๐ ม. ยาว ๖๗๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.							
	๒) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. บริเวณที่นางนางเพ็ญศรี หล่ายเจ็ด ถึงที่นางนางมานี สุปินะ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๓๐ ม. ยาว ๓๐๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.							



ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	๗) โครงการก่อสร้างเสริมขอบ รางระบายน้ำ คสล. บริเวณที่นา นางเพ็ญจิต หล่ายเจ็ด หมู่ที่ ๑ แม่หล่าย	ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. (สองฝั่ง)							
	โครงการขยายเขตประปา จาก สามแยกชลประทานสายใหญ่ เข้ามปนสถาน หมู่ที่ ๕ ถึง ไซฟ่อนแม่หล่าย หมู่ที่ ๔	วางท่อเมน PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ (มอก.) ความยาวรวม ๓,๙๕๐ ม.				๔๖๘,๐๐๐			
	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ เพื่อการเกษตร บริเวณลำน้ำ แม่หล่าย หมู่ที่ ๔					๒,๒๕๙,๐๐๐			
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่พัก ขอบบ้าน นางจันทร์ หงษ์ทอง หมู่ที่ ๑	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. (มอก.) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ท่อน พร้อมบ่พัก คสล. ความยาวรวม ๑๕๘ ม.				๘๑๕,๐๐๐			
๓๐						๒๐,๐๐๖,๒๐๐	๑๔,๙๗๙,๓๔๓		

๔.๒ แผนงาน การพาณิชย์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการขยายเขตประปา บริเวณบุญเจริญค้าไม้ ถึง ฉาปนสถาน หมู่ที่ ๑	- วางท่อเมน PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ (มอก.) ยาวรวม ๔๕๐.๐๐ เมตร			✓	๑๑๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตประปา บริเวณโรงเรียนสอนขับรถ ถึงบ้านนายชินทรอย เชียงหลิว หมู่ที่ ๑	- วางท่อเมน PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ชั้น (มอก.) ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร			✓	๑๕๗,๐๐๐	๑๔๔,๕๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตประปา บริเวณ จากบ้าน สิบตำรวจโทประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล หมู่ที่ ๓ ถึง ฟาร์มไก่อนายพิทักษ์ ชมดวง หมู่ที่ ๓	วางท่อเมน PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ๑๓.๕ ชั้น (มอก.) ยาว ๖๒๕.๐๐ เมตร			✓	๑๒๑,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบล แม่หล่าย	กองช่าง
	๓					๓๙๔,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐		





ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๖	โครงการสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักในการต่อต้าน การทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความ ตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกัน ในการต่อต้านการทุจริตและการ ส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กร ปลอดการทุจริต			✓	๒๐,๐๐๐	๐	ตำบล แม่หล่าย	สำนักปลัด เทศบาล
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองแพร่	- สนับสนุนงบประมาณองค์การ บริหารส่วนตำบลส่วนเหมืองหม้อใน การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองแพร่			✓	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ตำบล แม่หล่าย	สำนักปลัด เทศบาล
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	ดำเนินการสำรวจและการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			✓	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๕๗๑	ตำบล แม่หล่าย	กองคลัง
๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน			✓	๓๐,๐๐๐	๑๖,๒๗๕	ตำบล แม่หล่าย	กองคลัง
๙						๒๗๘,๐๐๐	๑๒๖,๒๐๑		

๕.๒ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	- มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			✓	๗,๔๑๘,๐๐๐	๗,๑๑๓,๒๐๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพคนพิการ	- มอบเบี้ยยังชีพคนพิการ			✓	๑,๘๗๘,๐๐๐	๑,๗๕๑,๒๐๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- มอบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			✓	๗๘,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๔	กองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลแม่หล่าย	- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของตำบลแม่หล่าย			✓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ตำบล แม่หล่าย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลแม่หล่าย	- สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ของตำบลแม่หล่าย			✓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตำบล แม่หล่าย	กองการศึกษา
๕						๙,๖๒๔,๐๐๐	๙,๑๙๓,๙๐๐		



๑. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องดูดฝุ่น	- จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑๔,๐๐๐	๖,๕๙๐		สำนักปลัด เทศบาล
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อน	- จัดซื้อชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง (ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๑๕๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐๐ เมตร สูงไม่ น้อยกว่า ๐.๘๕๐ เมตร)			✓	๑๔,๐๐๐	๖,๘๐๐		สำนักปลัด เทศบาล
๓	พัดลมตั้งพื้น	- จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑,๐๐๐	๘๙๐		กองคลัง
๓						๒๙,๐๐๐			

๒. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑๖,๐๐๐	๑๔,๙๐๐		สำนักปลัด เทศบาล
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๔,๓๐๐	๔,๑๙๐		สำนักปลัด เทศบาล
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง			✓	๑๗,๘๐๐	๑๕,๘๐๐		สำนักปลัด เทศบาล
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด เทศบาล
๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง			✓	๘,๖๐๐	๘,๓๘๐		กองคลัง
๔						๕๖,๗๐๐			

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	ลำโพงอเนกประสงค์	- จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คู่			✓	๘,๐๐๐	๗,๘๐๐		สำนักปลัด เทศบาล

๓. ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง

๓.๑ แผนงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	สายส่งน้ำดับเพลิง	- จัดซื้อเครื่องสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๔ เส้น			✓	๓๗,๕๐๐	๔๑,๖๐๐		สำนักปลัด เทศบาล
๒	ตู้เก็บชุดดับเพลิง	- ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ หลัง			✓	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		สำนักปลัด เทศบาล
๒						๕๒,๕๐๐			

๔. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๔.๑ แผนงาน แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องดูดฝุ่น	- จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑๔,๐๐๐	๖,๕๙๐		กองการศึกษา
๒	พัดลมเพดาน	- จัดซื้อพัดลม จำนวน ๓ เครื่อง (ชนิดติตรถยนต์ แบบหนีบ ขนาด ๓ ใบพัด ๒๔ V.				๓,๐๐๐	๐		กองการศึกษา
๓	เครื่องปรับอากาศ	จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๔๘,๑๐๐	๔๗,๐๐๐		กองการศึกษา
๔	เก้าอี้ทำงาน	จำนวน ๑ ตัว			✓	๒,๐๐๐	๑,๕๐๐		
	๔					๖๗,๑๐๐			

๕. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

๕.๑ แผนงาน แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐		กองการศึกษา
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๔,๓๐๐	๔,๑๙๐		กองการศึกษา
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง			✓	๘,๙๐๐	๗,๙๐๐		กองการศึกษา
	๓					๓๐,๒๐๐			

๖. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๖.๑ แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องถ่ายเอกสาร	- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑๒๐,๐๐๐	๙๔,๐๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อน	- จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิดบาน เลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง (ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๑๕๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐๐ เมตร สูงไม่น้อย กว่า ๐.๘๕๐ เมตร)			✓	๑๔,๐๐๐	๖,๘๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	พัดลมเพดาน	- จัดซื้อพัดลม ชนิดติดเพดาน ชนิด ติดเพดาน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง			✓	๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓						๑๔๙,๐๐๐			

๗. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

๗.๑ แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑						๑๗,๐๐๐			

๑. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องถ่ายเอกสาร	- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๑๒๐,๐๐๐	๙๔,๐๐๐		กองช่าง
๑						๑๒๐,๐๐๐			

๑. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ (โอนงบประมาณ)	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)			✓	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐		กองช่าง
๑						๔๔,๐๐๐			

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต	- จัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๓๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐ (โอนงบประมาณ เพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐ บาท)		กองช่าง
๑						๓๒,๐๐๐			



๑. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่อง ยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๓๐,๐๐๐	๐		กองช่าง
๑						๓๐,๐๐๐			

๑. ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน

๑.๑ แผนงาน แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต )	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑	เครื่องสว่านไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องสว่านไฟฟ้า ชนิดไร้สาย กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง			✓	๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		กองช่าง
๑						๓,๐๐๐			
๒๔						๕๘๖,๕๐๐			